

MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO Nº :

MODALIDADE:

EDITAL N.º:

TIPO:

CONSTRUÇÃO E REFORMA

OBJETO:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Material e Mão de obra)	Peso	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,32%	2.802,94	32,05%	898,34	29,50%	826,87	38,45%	1.077,73	
2	DEMOLIÇÃO E AFASTAMENTO	4,35%	9.202,97	100,00%	9.202,97	0,00%	-			
3	PISO E COMPACTAÇÃO	88,33%	186.976,88	30,00%	56.093,07	30,00%	56.093,07	40,00%	74.790,75	
4	DEPÓSITO	5,99%	12.686,20	20,00%	2.537,24	50,00%	6.343,10	30,00%	3.805,86	
5					-					
	TOTAL SIMPLES (%)	100,00%		32,47%	-	29,89%	-			
	Total Acumulado (%)	100%		32,47%	-	62,36%	-			
				-	-	-	-			
	Total Simples (R\$)		211.668,99	-	68.731,61	-	63.263,03		79.674,35	
	Total Acumulado (R\$)		211.668,99	-	68.731,61	-	131.994,65		211.668,99	

IGOR DOS SANTOS NUNES
CREA- 233159/D-MG