



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 942787/2023	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE CAMPINA VERDE	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE ARQUIBANCADA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE ARQUIBANCADA
-------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.567,01	% Período:	33,91%	53,18%	12,91%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.368,61	% Período:	68,59%	25,28%	6,14%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CA	17.198,40	% Período:	13,00%	70,00%	17,00%									
				50,00%		50,00%									
2.	ESTRUTURA	239.432,83	% Período:	18,38%	48,07%	33,55%									
2.1.	ESTACA	16.360,00	% Período:	100,00%											
2.2.	BLOCO	27.649,77	% Período:	100,00%											
2.3.	COBERTURA	169.998,69	% Período:		67,70%	32,30%									
2.4.	PINTURA	25.424,37	% Período:			100,00%									
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149.361,69	% Período:			100,00%									
3.1.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	28.785,09	% Período:			100,00%									
3.2.	ACESSIBILIDADE	80.391,78	% Período:			100,00%									
3.3.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBA1	38.168,12	% Período:			100,00%									
3.4.	SERVIÇOS FINAIS	2.016,70	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 416.361,53															
			%:	12,82%	31,16%	56,02%									
	Período:	Repasse:		49.847,17	121.209,91	217.916,92									
		Contrapartida:		3.509,72	8.534,35	15.343,46									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		53.356,89	129.744,26	233.260,38									
	Acumulado:	%:		12,82%	43,98%	100,00%									
		Repasse:		49.847,17	171.057,08	388.974,00									
		Contrapartida:		3.509,72	12.044,07	27.387,53									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		53.356,89	183.101,15	416.361,53									

CAMPINA VERDE
Local

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOICE ROBERTA RIBEIRO
CREA/CAU: 104.978/D-MG
ART/RRT: MG20242831681 - MG20232497999