

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE			DATA BASE					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I			SINAPI - 03/2024 - Minas Gerais, SBC - 05/2024 - Minas Gerais, SICRO3 - 01/2024 - Minas Gerais, ORSE - 02/2024 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2024 - Minas Gerais, SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais					
END.OBRA: RUA PONTE PRETA, S/Nº - CAMPINA VERDE-MG								
DATA:	22/05/2024		BDI		28,85%		Encargos Sociais DESONERADOS	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	100,00% 250.358,76	30,00% 75.107,63	15,00% 37.553,81	15,00% 37.553,81	15,00% 37.553,81	15,00% 37.553,81	10,00% 25.035,88
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 15.487,26	100,00% 15.487,26					
3	COBERTURA	100,00% 171.651,13				60,00% 102.990,68	40,00% 68.660,45	
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 253.171,53	10,00% 25.317,15	45,00% 113.927,19	45,00% 113.927,19			
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 219.970,26			20,00% 43.994,05	80,00% 175.976,21		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 588,36				100,00% 588,36		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00% 298.036,84			15,00% 44.705,53	25,00% 74.509,21	60,00% 178.822,10	
8	ESQUADRIAS	100,00% 94.431,75				20,00% 18.886,35	80,00% 75.545,40	
9	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00% 57.919,49			30,00% 17.375,85	60,00% 34.751,69	10,00% 5.791,95	
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00% 152.153,55		10,00% 15.215,36	60,00% 91.292,13	20,00% 30.430,71	10,00% 15.215,36	
11	REDE DE AR COMPRIMIDO	100,00% 7.161,34				20,00% 1.432,27	80,00% 5.729,07	
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 2.575,90						100,00% 2.575,90
13	INCÊNDIO	100,00% 7.245,43						100,00% 7.245,43
14	DIVERSOS	100,00% 21.076,48				10,00% 2.107,65	30,00% 6.322,94	60,00% 12.645,89
15	LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.641,95						100,00% 2.641,95
Porcentagem			7,46%	10,72%	22,44%	30,83%	25,32%	3,23%
Custo			115.912,04	166.696,36	348.848,56	479.226,94	393.641,09	50.145,04
Porcentagem Acumulado			7,46%	18,18%	40,62%	71,45%	96,77%	100,0%
Custo Acumulado			115.912,04	282.608,39	631.456,95	1.110.683,89	1.504.324,98	1.554.470,03